

Første side fylles ut og sendes til  
 firmapost@thermia.no  
 Den andre siden beholdes av installatøren  
 Dette er et vilkår for behandling av evt. garantispørsmål

## REGISTRERINGSKORT VARMEPUMPE

Garantien gjelder kun hvis installeringen er gjort i henhold til monteringsanvisningen.



VVS-Installasjonsfirma		Kjøpere																																																								
Firma	Kunde- Forhandlerenummer	Navn																																																								
Adresse		Adresse																																																								
Postnummer og sted		Postnummer og sted																																																								
Telefon	Signatur	Telefon																																																								
Email		Email																																																								
Typebetegnelse																																																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="3">Kjøpsdato</td> <td colspan="3">Oppfølging</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>8</td><td>6</td><td>U</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Materialnummer</td> <td colspan="3">Serienummer</td> <td>Ar</td><td>Mnd</td><td>Dag</td> <td>Ar</td><td>Mnd</td><td>Dag</td> </tr> </table>														Kjøpsdato			Oppfølging			0	8	6	U																	Materialnummer										Serienummer			Ar	Mnd	Dag	Ar	Mnd	Dag
										Kjøpsdato			Oppfølging																																													
0	8	6	U																																																							
Materialnummer										Serienummer			Ar	Mnd	Dag	Ar	Mnd	Dag																																								
Varmekilde		Varmesystem																																																								
<input type="checkbox"/> Berg <input type="checkbox"/> Jord <input type="checkbox"/> Uteluft <input type="checkbox"/> Annet		<input type="checkbox"/> Radiatorer <input type="checkbox"/> Gulvvarme <input type="checkbox"/> Konvektorer <input type="checkbox"/> Annet																																																								
Kommentar																																																										
<b>SJEKKLISTE VED INSTALLASJON AV VARMEPUMPE</b>																																																										
<b>RØRINSTALLASJON</b>		<b>ELINSTALLASJON</b>																																																								
Fleksible slanger.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidsbryter.....	<input type="checkbox"/>																																																							
Sil i kuldebærersystem.....	<input type="checkbox"/>	Sikringsstørrelse Varmepumpe.....(A)	<input type="checkbox"/>																																																							
Sil på retur varmeanlegg.....	<input type="checkbox"/>	Sikringsstørrelse Tilskudd.....(A)	<input type="checkbox"/>																																																							
Rørinnkobling utført iht. skjema.....	<input type="checkbox"/>	Rotasjonsretning for kompressor (3-fas).....	<input type="checkbox"/>																																																							
Rørisolering.....	<input type="checkbox"/>	Plassering utegiver.....	<input type="checkbox"/>																																																							
Sikkerhetsventil for varme.....	<input type="checkbox"/>	Programmering av styring.....	<input type="checkbox"/>																																																							
Sikkerhetsventil for varmtvannsbereder.....	<input type="checkbox"/>	Manuell test av funksjoner.....	<input type="checkbox"/>																																																							
Rotasjon sirkulasjonspumper.....	<input type="checkbox"/>	.....	<input type="checkbox"/>																																																							
<b>KULDEBÆRERSYSTEM</b>		<b>ANNET</b>																																																								
Type kollektorsystem.....	<input type="checkbox"/>	.....																																																								
Kuldebærervæskens frostvern HX35..... °C	<input type="checkbox"/>	.....																																																								
Kuldebærervæskens frostvern Glykol..... °C	<input type="checkbox"/>	.....																																																								
Isolering av rør gjennom yttervegg (gulv).....	<input type="checkbox"/>	.....																																																								
Væskeniå i avluftningskar er 2/3 fullt.....	<input type="checkbox"/>	.....																																																								
Utluftning av kuldebærersystem er utført.....	<input type="checkbox"/>	.....																																																								
Tetthetskontroll er utført.....	<input type="checkbox"/>	.....																																																								
Er det god dreneringsmulighet for smeltevann fra utedel hvis luft/vann varmepumpe.....	<input type="checkbox"/>	.....																																																								
Styring / versjon.....		<b>INFORMASJON TIL KUNDE</b>																																																								
Varmtvannsbereder.....		Bruerveiledning.....	<input type="checkbox"/>																																																							
Tilskudd varmepumpe.....		Annet.....	<input type="checkbox"/>																																																							
Shunt .....		.....	<input type="checkbox"/>																																																							
		.....	<input type="checkbox"/>																																																							