

Første side fylles ut og sendes til
 Danfoss AS, Postboks 134, 1309 Rud
 Den andre siden beholdes av installatøren
 Portoen er betalt
 Dette er et vilkår for behandling av evt. garantispørsmål

REGISTRERINGSKORT VARMEPUMPE

Garantien gjelder kun hvis installeringen er gjort i henhold til monteringsanvisningen.



VVS-Installasjonsfirma		Kjøpere																																									
Firma	Kunde- Forhandlerenummer	Navn																																									
Adresse		Adresse																																									
Postnummer og sted		Postnummer og sted																																									
Telefon	Signatur	Telefon																																									
Email		Email																																									
Typebetegnelse																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10"></th> <th colspan="3">Oppstart</th> <th colspan="3">Oppfølging</th> </tr> <tr> <th>Ar</th> <th>Mnd</th> <th>Dag</th> <th>Ar</th> <th>Mnd</th> <th>Dag</th> <th>Ar</th> <th>Mnd</th> <th>Dag</th> <th>Ar</th> <th>Mnd</th> <th>Dag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>U</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Oppstart			Oppfølging			Ar	Mnd	Dag	Ar	Mnd	Dag	Ar	Mnd	Dag	Ar	Mnd	Dag	0	8	6	U								
										Oppstart			Oppfølging																														
Ar	Mnd	Dag	Ar	Mnd	Dag	Ar	Mnd	Dag	Ar	Mnd	Dag																																
0	8	6	U																																								
Materialnummer	Serienummer																																										
Varmekilde		Varmesystem																																									
<input type="checkbox"/> Berg <input type="checkbox"/> Jord <input type="checkbox"/> Uteluft <input type="checkbox"/> Annet		<input type="checkbox"/> Radiatorer <input type="checkbox"/> Gulvvarme <input type="checkbox"/> Konvektorer <input type="checkbox"/> Annet																																									
Kommentar																																											
SJEKKLISTE VED INSTALLASJON AV VARMEPUMPE																																											
RØRINSTALLASJON		ELINSTALLASJON																																									
Fleksible slanger.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidsbryter.....	<input type="checkbox"/>																																								
Sil i kuldebærersystem.....	<input type="checkbox"/>	Sikringsstørrelse Varmepumpe.....(A)	<input type="checkbox"/>																																								
Sil på retur varmeanlegg.....	<input type="checkbox"/>	Sikringsstørrelse Tilskudd.....(A)	<input type="checkbox"/>																																								
Rørinnkobling utført iht. skjema.....	<input type="checkbox"/>	Rotasjonsretning for kompressor (3-fas).....	<input type="checkbox"/>																																								
Rørisolering.....	<input type="checkbox"/>	Plassering utegiver.....	<input type="checkbox"/>																																								
Sikkerhetsventil for varme.....	<input type="checkbox"/>	Programmering av styring.....	<input type="checkbox"/>																																								
Sikkerhetsventil for varmtvannsbereder.....	<input type="checkbox"/>	Manuell test av funksjoner.....	<input type="checkbox"/>																																								
Rotasjon sirkulasjonspumper.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
KULDEBÆRERSYSTEM		ANNET																																									
Type kollektorsystem.....	<input type="checkbox"/>																																									
Kuldebærervæskens frostvern HX35..... °C	<input type="checkbox"/>																																									
Kuldebærervæskens frostvern Glykol..... °C	<input type="checkbox"/>																																									
Isolering av rør gjennom yttervegg (gulv).....	<input type="checkbox"/>																																									
Væskeni nivå i avluftningskar er 2/3 fullt.....	<input type="checkbox"/>																																									
Utluftning av kuldebærersystem er utført.....	<input type="checkbox"/>																																									
Tetthetskontroll er utført.....	<input type="checkbox"/>																																									
Er det god dreneringsmulighet for smeltevann fra utedel hvis luft/vann varmepumpe.....	<input type="checkbox"/>																																									
Styring / versjon.....		INFORMASJON TIL KUNDE																																									
Varmtvannsbereder.....		Bruerveiledning.....	<input type="checkbox"/>																																								
Tilskudd varmepumpe.....		Annet.....	<input type="checkbox"/>																																								
Shunt	<input type="checkbox"/>																																								
		<input type="checkbox"/>																																								